

Memòria 2015

Ajuntament de Palafrugell

Pla de Barris

Què fem?

L'objectiu i funció principal del Pla de Barris de Palafrugell és facilitar la relació de la zona d'intervenció amb el conjunt del municipi, establint i potenciant les vies de connexió de l'àrea afectada amb la resta de la vila al mateix temps que intervenir dins la zona de La Sauleda–Carrer Ample per corregir les situacions de regressió urbanística i redirigir els processos d'exclusió cap a una integració social i laboral.

Tot plegat per incidir en una millora de la qualitat de vida de la població de l'àrea d'intervenció, tant en el sí del barri com en el conjunt de la vila.

- Establir i potenciar la connectivitat de l'àrea d'intervenció amb el conjunt del municipi
- Millorar l'espai públic del barri
- Millorar la imatge interna i externa del barri
- Rehabilitar els elements comuns dels edificis més degradats del barri
- Ampliar i millorar els equipaments del barri. (Local Social)
- Millorar la qualitat ambiental del barri
- Incorporar les tecnologies de la informació als edificis d'habitatges i equipaments públics de la zona
- Establir nous mecanismes de gestió de les comunitats
- Establir programes d'integració social i millora de la convivència entre els nousvinguts i la població autòctona
- Establir programes d'atenció especial dirigits a la població amb risc d'exclusió social
- Crear programes d'atenció a la infància i adolescència
- Fomentar l'equitat de gènere al barri
- Fomentar la participació ciutadana al barri
- Potenciar l'ús d'energies renovables en els edificis públics

Ens podeu trobar a

Carrer Carrilet, 2 (Antiga Oficina de Turisme)

Horari d'atenció al públic

De dilluns a divendres de 9 a 13h

Responsable polític



Juli Fernández

alcalde@palafrugell.cat

Responsable tècnic

Silvia Esteva

Personal

- 1 directora del projecte
- 1 tècnica d'ocupació i desenvolupament local
- 2 tècniques insertores
- 1 tècnic prospector
- 1 auxiliar administrativa
- 1 medidora comunitària
- 1 mediador natural

01.Pressupost

Descripció	Crèdits totals consignats	Obligacions reconegudes
SUBVENCIONS INVERSIONS ASCENSORS I EDIFICIS PLA BARRIS	551.434,12	311.169,36
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL PLA DE BARRIS	53.267,57	5.307,92
ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL PLA DE BARRIS	2.574,00	6.668,75
SEGURETAT SOCIAL PERSONAL PLA DE BARRIS	15.863,00	4.176,60
MATERIAL FUNGIBLE PLA DE BARRIS	500,00	340,35
DESPESES COHESIÓ SOCIAL ACOLLIDA AL BARRI	57.163,00	23.764,00
NETEJA LOCAL PLA DE BARRIS	2.555,00	2.546,13
OBRA MILLORA URBANA CARRER CARRILET	1.031.006,28	-
INVERSIÓ MILLORA I AMPLICACIÓ LOCAL SOCIAL SAULEDA	369.360,00	19.360,00
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL PROJECTE TREBALLS ALS BARRIS	213.940,28	125.532,09
SEGURETAT SOCIAL PERSONAL PROJECTE TREBALL ALS BARRIS	62.812,75	38.571,81
ARRANJAMENT PATI ANNEX ESCOLA CARRILET	100.000,00	50.000,00
Totals	2.460.476,00	587.437,01

02. Descripció de les activitats

Les activitats que s'han dut a terme durant aquest 2015 tenen a veure d'una banda amb l'objectiu del projecte del Pla de Barris La Sauleda - carrer Ample i amb la visió global del projecte integral per tal d'interrelacionar les actuacions, i de l'altra la coordinació amb les diferents àrees municipals, per a l'execució de les actuacions previstes per a les anualitats del període 2008-2018 del projecte, continuant el 2013 i 2014 amb motiu de la pròrroga concedida.

Inicialment el projecte abastava el període 2008-2012. Dins els terminis establerts per la Llei de Barris, s'han tramitat dues pròrrogues que la Generalitat de Catalunya ha concedit:

- 2013-2014
- 2015-2018, que és l'actualment vigent.

02.01 Activitats encaminades a fomentar la integralitat del projecte

- Treball conjunt amb les diferents àrees municipals.
- Planificació, disseny i facilitació dels processos participatius.
- Col·laboració amb diferents Departaments de la Generalitat (principalment Departament d'Empresa i Ocupació, Departament de Territori i Sostenibilitat)
- Gestió de les subvencions.
- Relació amb les Entitats i Associacions municipals, així com amb les Associacions de Veïns i Veïnes, AMPAs i Centres Educatius de l'àmbit d'intervenció.
- Difondre i implicar a les persones que viuen a la zona de La Sauleda - carrer Ample en el projecte d'intervenció integral del barri.

02.02 Activitats d'execució de les actuacions

Camp 1: Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds

Actuació 1.1. Projecte del Parc de La Sauleda

Actuació executada i finalitzada

Actuació 1.2. Projecte de millora urbana c/ Carrilet

Realització del procés de participació ciutadana per tal de recollir aportacions sobre 3 aspectes del projecte de millora:

- referents a la mobilitat de vehicles
- relacionats amb la mobilitat dels vianants
- relacionats amb el mobiliari urbà

Un cop recollides les aportacions es van passar a l'equip d'arquitectes redactor del projecte, que, un cop redactat el projecte per iniciar la tramitació de la seva aprovació.

Actuació 1.3. Projecte de millora urbana per l'arranjament del carrer Ponent.

Actuació eliminada del projecte en el nou Pla Financer 2015-2018.

Actuació 1.5. Projecte de millora urbana per l'arranjament dels carrers Independència i Sant Pere.

Actuació eliminada del projecte en el nou Pla Financer 2015-2018.

Actuació 1.6. Arranjament vorera CEIP carrilet i doble carril de circulació

L'actuació està executada i finalitzada.

Actuació 1.7. Projecte de millora urbana del carrer Barcelona.

Aquesta actuació s'ha posposat en el nou Pla Financer 2015-2018, per l'annualitat 2017.

Actuació 1.8: Adequació entorn pista Plaça de l'Estadi carrer Ample.

Actuació executada i finalitzada.

Camp 2: Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis.**Actuació 2.2: Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius**

En el conjunt d'aquest camp d'actuació s'ha anat treballant amb les comunitats de propietaris/es, que es troben en diferents moments del procés.

Aquesta actuació comprèn un total de 18 comunitats de propietaris/es susceptibles de dur a terme la instal·lació o substitució d'ascensors i la rehabilitació de façanes i elements col·lectius: 16 d'elles situades a la zona de La Sauleda i 2 d'elles situades a la zona del c/ Ample.

Actualment la situació de les comunitats és la següent:

Zona Carrer Ample:

Comunitat de propietaris de l'Edifici Palafrugell (Edifici Olímpic): Obres executades i finalitzades.

Comunitat de propietaris de l'Edifici Aniversari: Obres executades i finalitzades.

Pel que fa a aquestes comunitats de la zona carrer ample es dona l'acció de l'oficina del Pla de Barris per finalitzada. Tot i així, des de l'Oficina de Pla de Barris s'ha continuat donant suport a les comunitats quan hi ha hagut incidències.

Zona de La Sauleda, de les 16 comunitats existents:

Comunitat de propietaris Portal 4 (carrer Carrilet, 24): Obres executades i finalitzades.

Comunitat de propietaris Portal 7 (carrer Carrilet, 29): Obres executades i finalitzades.

Comunitat de propietaris Portal 11 (carrer Carrilet, 37): Obres executades i finalitzades.

Comunitat de propietaris Portal 8 (carrer Carrilet, 31): Obres executades i finalitzades.

Comunitat de propietaris Portal 1 (carrer Barcelona, 15): Durant el 2015 s'han realitzat les obres de rehabilitació i millora d'elements col·lectius. Obres executades i finalitzades.

Durant aquest període les comunitats han rebut el suport i acompanyament per part de l'Oficina del Pla de Barris tant pel que fa a la tramitació de la subvenció, seguiment de les obres i del pagament de les certificacions, gestió d'incidències i imprevistos, suport pel cobrament de les derrames extraordinàries dels veïns i veïnes, documentació dels expedients de les comunitats que han realitzat les obres.

La situació de les 11 comunitats restants és la següent:

Comunitats de Propietaris Portal 9 i Portal 12 (carrer Carrilet 33 i 39 respectivament) tenen la subvenció atorgada i començaran obres el gener de 2016.

Comunitat de Propietaris Portal 5 (Carrilet 26) i Portal 16 (Campillos 23) tenen ITE del 2010 i durant el 2016 podran sol·licitar la subvenció per obres.

Les altres 7 comunitats han realitzat l'ITE durant el 2015:

Camp 3: Provisió d'equipaments per a l'ús col·lectiu

Actuació 3.1: Millora i ampliació del Local Social de La Sauleda

Durant aquest 2015 l'equip extern redactor del projecte de millora i ampliació del Local Social ha redactat el projecte. S'han realitzat els tràmits per a la seva aprovació.

Actuació 3.2: Millora del Local Social del Carrer Ample.

Actuació executada i finalitzada.

Camp 4: Incorporació de les noves tecnologies de la informació en els edificis

Actuació 4.1.: Instal·lació xarxa canalització fibra òptica noves tecnologies.

No disposa de pressupost propi i, per tant, va vinculada a l'execució de les actuacions de millora urbana de carrers del Camp 1.

Actuació 4.2.: Instal·lació antenes comunitàries per substituir individuals.

No disposa de pressupost propi i, per tant, va vinculada a l'execució de les actuacions de del Camp 2. Durant aquest període s'ha continuant treballant, donant suport a les comunitats de propietaris/es d'edificis plurifamiliars per al compliment de l'Ordenança Municipal reguladora d'antenes.

Actuació 4.3. : Creació aula TIC en el centre Cívic.

Des del mes de novembre de 2014 l'aula TIC al Local Social de La Sauleda està en funcionament. Actuació executada i finalitzada.

Actuació 4.4.: Instal·lació aparell videoconferència

Actuació eliminada del projecte en el nou Pla Financer 2015-2018.

Actuació 4.5.: Adaptació edificis a les noves normatives de telecomunicacions.

Actuació sense pressupost propi i depenent de les actuacions del Camp 2.

Camp 5: Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà

Actuació 5.2: Instal·lació d'energia solar fotovoltaica a edificis municipals.

Actuació executada i finalitzada.

Actuació 5.4: Increment biodiversitat parcs urbans

Actuació executada i finalitzada.

Actuació 5.5: Increment dotació contenidors.

Actuació executada i finalitzada.

Actuació 5.6: Accions d'estalvi i eficiència energètica en edificis municipals.

Actuació executada i finalitzada.

Actuació 5.7: Retirada de residus d'amiant i fibrociment de domicilis particulars.

Actuació executada i finalitzada.

Actuació 5.8: Programa d'informació i sensibilització educació ambiental.

Actuació executada i finalitzada.

Actuació 5.9: Foment compostatge casolà.

Actuació executada i finalitzada.

Camp 6: Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments.

Actuació 6.1: Potenciació del paper de les dones

Actuació executada i finalitzada.

Actuació 6.2: Creació i edició d'un butlletí de barri elaborat per dones

L'actuació està executada i finalitzada.

Actuació 6.3: Prevenció i actuació en casos de violència de gènere.

Actuació executada i finalitzada.

Camp 7: Programes que comportin la millora social, urbanística i econòmica

Actuació 7.1.1. Accions de cohesió social

Licitació, adjudicació i posada en funcionament del nou contracte del Centre de Mediació i Convivència. Inclòs dins d'aquest contracte, hi ha les actuacions de mediació comunitària de l'àmbit d'intervenció del Pla de Barris. Aquest model de treball ha de permetre donar coherència tècnica a totes les accions de mediació que es duen a terme a nivell municipal, aprofitant les experiències dels dos projectes que fins ara estaven separats.

D'altra banda, el contracte de dinamització de la Gent Gran ha arribat a la seva última fase d'execució., la finalització del projecte s'ha endarrerit, i en l'últim trimestre del 2015 s'ha fet l'avaluació de la consecució dels objectius.

Actuació 7.1.2. Cohesió social: acolliment lingüístic – Aules de barri

Actuació executada i finalitzada.

Actuació 7.1.5. Cohesió social i identitat: potenciació identitat del barri en relació al municipi.

Actuació executada i finalitzada.

Actuació 7.2.1. Igualtat oportunitats: Gent gran: Conèixer situacions de necessitat

Actuació executada i finalitzada.

Actuació 7.2.3. Atenció als joves.

Actuació executada i finalitzada.

Actuació 7.3.2. Xarxa de Serveis: Dotació equipament centre cívic.

Actuació prevista per l'any 2016, un cop finalitzada l'actuació 3.1.

Actuació 7.4.1. Oficina de gestió del projecte (despeses personal, lloguer i funcionament).

Durant el 2015 el personal de l'oficina del Pla de Barris ha realitzat, entre d'altres, les següents accions:

- Coordinació de la planificació i l'execució de les actuacions i de la intervenció de les diferents àrees de l'Ajuntament pel què fa al Pla de Barris.
- Coordinació dels diferents tècnics que treballen a l'Oficina del Pla de Barris.
- Col·laboració amb altres projectes de l'Ajuntament de Palafrugell (entre d'altres el projecte per Joves de 16 a 18 anys conjuntament amb les àrees de Benestar Social i Ciutadania, Educació, Joventut i Promoció Econòmica).
- Gestions per a l'arrendament de l'espai destinat a quiosc del parc de La Sauleda, i seguiment del mateix.
- Actualització de la pàgina web de Pla de Barris i dinamització del Facebook del projecte.
- Difusió de les actuacions del Pla de Barris.
- Desenvolupament, gestió i justificació dels programes atorgats pel SOC dins el projecte "Treball als Barris 2014".
- Sol·licitud, posada en funcionament i gestió de la subvenció del projecte "Treball als Barris 2015" convocada pel SOC. Inici del Pla d'Execució Anual.
- Difusió, disseny i facilitació dels processos participatius.

- Atenció, derivació i seguiment de les demandes recollides des de l'oficina i que no tenen a veure amb el projecte del Pla de Barris. Amb una intensa coordinació amb les àrees de Benestar Social i Ciutadania i Policia Local.
- Atendre i gestionar demandes d'altres àrees municipals en relació a l'àmbit d'intervenció.

Camp 8: Accessibilitat i supressió de les barreres arquitectòniques

Actuació 8.3. Instal·lació de passos elevats a la Sauleda

Actuació executada i finalitzada.

Actuació 8.4. Instal·lació de passos elevats carrer Ample

Actuació executada i finalitzada.

02.03 Programes de Treball als Barris

Dispositiu d'Inserció Sociolaboral: "Treballa't pel teu Futur"

Durant aquest any s'han **atès 206 persones** que han fet itinerari, 103 dones i 103 homes.

Les persones acollides al dispositiu pertanyen majoritàriament a la **franja d'edat** de 30 a 45 anys

EL 76% de les 206 persones ateses estan en **situació d'atur**, dels quals un 41% es poden considerar aturats de llarga durada (més de 12 mesos). Enguany hem de destacar dos fets: la reincorporació de dones al mercat de treball després de molts anys sense treballar de manera remunerada, i l'elevat nombre d'altres inicials amb un 20% del total. En aquest darrer grup trobem joves i dones majors 30 anys que busquen la seva primera feina.

Aquest any el **sector** on més s'han **ocupat** els/les usuaris/es ha estat la de Serveis amb un 47% d'insercions respecte el total. El segon sector on hi ha més incorporacions laborals de les persones que assisteixen al dispositiu, és el sector de Restauració i Turisme. El percentatge de persones inserides en aquest sector és d'un 34%. Els altres sectors d'ocupació han estat: Comerç amb un 13% i Construcció amb un 3%.

En referència a la prospecció d'empreses, totes les empreses visitades durant aquest any se'ls ha donat a conèixer informació directa sobre el Dispositiu d'Inserció Sociolaboral i l'IPEP, aprofitant per copsar la valoració que fan d'aquests recursos.

Els indicadors de resultats per campanyes, les empreses visitades i per tant censades al registre de l'IPEP han estat:

Rasca l'unça: 177 empreses visitades de les quals van participar 110.

Saló de l'Ocupació: van participar 22 empreses, 58 ofertes de treball amb 143 vacants a cobrir. Es van realitzar un total de 679 entrevistes, de les quals 31 van ser a persones ateses en el dispositiu.

Val a dir que la tasca del tècnic prospector en el seu segon any ha estat consolidada i les empreses ja el tenen com a referent.

Projecte Construïm comunitat a través de la mediació (Pla d'Experienciament Professional)

És un projecte que té una durada de sis mesos, dins els quals es duen a terme diverses accions per millorar la convivència i la cohesió social al barri:

ACCIONS	MESOS						
	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setembre	Octubre	Novembre
Acompanyament a les comunitats (rehabilitació)							
Comunitat Educativa							
Detecció mediadors naturals i col·laboració altres entitats							
Comunitats de veïns							
Prospecció espai públic							
Projecte d'intervenció amb joves							

Pel què fa al servei de mediació, els casos atesos per temàtiques en relació als anys anteriors són els següents:

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE CASOS. PERÍODE 2011-2015				
	Conflicte veïnal	Conflicte espai públic	Impagaments	Total
2011	21	4	7	32
2012	12	0	4	16
2013	6	1	2	9
2014	7	3	4	14
2015	9	5	4	18

03. Indicadors

03.1 Actuacions planificades vs. Actuacions executades i % de pressupost justificat.

La justificació de les actuacions del Pla de Barris es realitza dos cops l'any, tal i com estableix el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya: el 15 de maig i el 15 d'octubre de cada any. Els percentatges corresponen als totals justificats fins a 15 d'octubre de 2015.

- Executat
- En execució segons planificació
- No executat (en fase de preparació)

Actuació	Pressupost justificat
1.1. Projecte Parc Urbà "El Carrilet"	100%
1.2. Millora urbana del c/Carrilet	0%
1.6. Formació vorera i carril bici tram Av. Espanya - Carrilet	100%
1.7. Millora urbana del c/Barcelona	0%
1.8. Adequació pista esportiva Plaça de l'Estadi	100%
2.2 Rehabilitació i equipament elements col·lectius edificis	53,06%
3.1. Millora i ampliació local social "La Sauleda"	0%
3.2. Millora del local social del carrer Ample	100%
4.1. Instal·lació xarxa canalització fibra òptica noves tecnologies	Depèn del Camp 1
4.2. Instal·lació antenes comunitàries per substituir individuals	Depèn de l'actuació 7.1.3
4.3. Creació Aula TIC en el Centre Cívic	100%
4.5. Adaptació edificis a noves normatives telecomunicacions	Depèn del Camp 2
5.2. Instal·lació d'energia solar en els edificis municipals	100%
5.4. Increment de la biodiversitat als parcs urbans	100%
5.5. Increment dotació de contenidors	100%
5.6. Accions d'estalvi i eficiència energètica en edificis municipals	100%
5.7. Retirada de residus d'amiant i fibrociment de domicilis particulars	100%
5.8 Programa d'informació i sensibilització educació ambiental	100%
5.9. Foment del compostatge casolà	100%
6.1. Potenciació del paper de les dones	100%
6.2 Creació i edició d'un butlletí del barri elaborat per dones	100%
6.3 Prevenció i actuació en casos de violència de gènere	100%
7.1.1 Accions de cohesió social	57,19%
7.1.2 Cohesió social: Acolliment lingüístic adults – Aules de barri	100%
7.1.5 Cohesió social i identitat: Potenciació identitat del barri	101,09%
7.2.3 Atenció als Joves	100%
7.3.2 Xarxa de serveis: Dotació d'equipament centre cívic	0%
7.4 Oficina de gestió Pla de Barris	31,93%
8.1 Eliminació barreres arquitectòniques en els edificis	Depèn del Camp 2
8.2 Eliminació barreres arquitectòniques en els espais públics	Depèn dels Camps 1 i 3
8.3 Instal·lació passos elevats en el barri de la Sauleda	100%
8.4 Instal·lació passos elevats en el barri del C/Ample	100%
% TOTAL JUSTIFICAT DEL TOTAL DEL PROJECTE (fins a 15 d'octubre de 2014)	54,43%

El 2015 s'ha superat el 50% del total justificat respecte al total del projecte, augmentant en gairebé 5 punts el percentatge del 2014.

03.2 Subvencions sol·licitades vs. Subvencions concedides.

Subvenció Sol·licitada	Administració	Import sol·licitat	Import concedit
Treball als barris 2009	SOC Àrea de Desenvolupament Local	138.118,89€	50.562,55€
Treball als barris 2010	SOC Àrea de Desenvolupament Local	261.226,49€	98.614,88€
Treball als barris 2011	SOC Àrea de Desenvolupament Local	346.514,90€	211.406,55€
Treball als barris 2012	SOC Àrea de Desenvolupament Local	250.324,32€	198.601,67€
Treball als barris 2013	SOC Àrea de Desenvolupament Local	175.174,35€	161.816,69€
Treball als barris 2014	SOC Àrea de Desenvolupament Local	161.816,69€	161.816,69€
Treball als barris 2015	SOC Àrea de Desenvolupament Local	141.027,48€	141.027,48€
Procés participatiu de millora del barri 2009-2010	Direcció General de Participació	35.000,00€	14.461,00€
Procés participatiu de millora del barri 2010-2011	Direcció General de Participació	29.448,46€	4.623,12€
Subvenció a ens locals per a la cooperació interadministrativa en matèria d'actuacions comunitàries 2010-2012	Departament de Governació i Administracions Públiques Secretaria d'Acció Ciutadana	30.000,00€	29.750,00€
TOTAL		1.568.651,58€	1.072.680,63€
PERCENTATGES		100%	68,38%

Per part de les administracions corresponents s'han valorat favorablement totes les subvencions sol·licitades i l'import concedit suposa el 65,26% del total sol·licitat, percentatge superior en gairebé 3 punts al del 2014. Aquestes dades són relatives al total del projecte, per tant comprèn totes les anualitats.

Ara bé, si mirem les atorgades durant el 2015, el percentatge atorgat representa el 100% de l'import sol·licitat.

04. Convenis i col·laboracions

Al llarg del projecte, s'ha signat els següents convenis que regeixen, o han regit la seva execució:

- Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat (anteriorment Departament de Territori i paisatge i amb anterioritat Departament de Política Territorial i Obres Públiques) i l'Ajuntament de Palafrugell per al desenvolupament del projecte d'intervenció integral del barri La Sauleda – Carrer Ample 2008-2012. Data de signatura, 7 de febrer de 2009.
- Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat (anteriorment el conveni era amb el Departament de Medi ambient i Habitatge) de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Palafrugell, en relació a les actuacions de rehabilitació d'especial interès i amb caràcter excepcional. Data de signatura, 17 de juliol de 2009.
- Conveni entre l'Ajuntament de Palafrugell i el Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona per a la realització de gestions per al lliurament dels test d'edifici (TEDI). Data de signatura, 17 de juliol de 2009.
- Conveni entre el Departament de Benestar i Família (anteriorment Departament de Governació i Administracions Públiques) i l'Ajuntament de Palafrugell, per formalitzar l'atorgament d'una subvenció pluriennal per al programa de cooperació interadministrativa en matèria d'actuacions comunitàries per als anys 2010, 2011 i 2012. Data de signatura, 19 de juliol de 2010.
- Conveni marc de col·laboració entre l'Ajuntament de Palafrugell i la Universitat de Girona per a la realització de les pràctiques de l'alumnat de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Data de signatura, 7 d'abril de 2011.

05. Subvencions rebudes

Projecte	Import concedit	Administració
Pla de Barris 2008-2012	4.134.860€ (50% de la totalitat del projecte)	Departament de Territori i Sostenibilitat Generalitat de Catalunya
Treball als barris 2009	50.562,55€	SOC Àrea de Desenvolupament Local Generalitat de Catalunya
Treball als barris 2010	98.614,88€	SOC Àrea de Desenvolupament Local Generalitat de Catalunya
Treball als barris 2011	211.406,55€	SOC Àrea de Desenvolupament Local Generalitat de Catalunya
Treball als barris 2012	198.601,67€	SOC Àrea de Desenvolupament Local Generalitat de Catalunya
Treball als Barris 2013	161.816,69€	SOC Àrea de Desenvolupament Local Generalitat de Catalunya
Treball als Barris 2014	161.816,69€	SOC Àrea de Desenvolupament Local Generalitat de Catalunya
Treball als Barris 2015	141.027,48€	SOC Àrea de Desenvolupament Local Generalitat de Catalunya
Procés participatiu de millora del barri 2009-2010	14.461,00€	Direcció General de Participació Generalitat de Catalunya
Procés participatiu de millora del barri 2010-2011	4.623,12€	Direcció General de Participació Generalitat de Catalunya
Programa de convivència al barri 2010-2012	29.750€	Departament de Benestar i Família Generalitat de Catalunya

Web Pla de Barris

Visió general del web	2015	2014
Visites	1.198	553
Usuaris únics	978	474
Temps en el lloc (hh:mm:ss)	00:01:32	00:02:15

Hi ha hagut un augment en les dades relatives a l'ús de la pàgina web de Pla de Barris. Un motiu que pot explicar aquest augment és l'actualització de continguts i la dinamització de l'espai de notícies, que s'ha dut a terme al ser concedida la pròrroga del projecte 2015-2018.