

MEMÒRIA 2016

ÀMBIT DE SERVEIS A LES PERSONES



Pla de Barris

Regidor Juli Fernández Iruela

Índex

1. Pla de barris

1.1 Activitats encaminades a fomentar la integritat del projecte

1.2 Activitats d'execució de les actuacions

1.3 Indicadors

Les activitats que s'han dut a terme durant aquest 2016 tenen a veure d'una banda amb l'objectiu del projecte del Pla de Barris La Sauleda - carrer Ample i amb la visió global del projecte integral per tal d'interrelacionar les actuacions, i de l'altra la coordinació amb les diferents àrees municipals, per a l'execució de les actuacions previstes.

Inicialment el projecte abastava el període 2008-2012. Dins els terminis establerts per la Llei de Barris, s'han tramitat dues pròrrogues que la Generalitat de Catalunya ha concedit:

- ✓ 2013-2014
- ✓ 2015-2018, que és l'actualment vigent.

1.1 Activitats encaminades a fomentar la integritat del projecte

- ✓ Treball conjunt amb les diferents àrees municipals.
- ✓ Planificació, disseny i facilitació dels processos participatius.
- ✓ Col·laboració amb diferents Departaments de la Generalitat (principalment Departament d'Empresa i Ocupació, Departament de Territori i Sostenibilitat)
- ✓ Gestió de les subvencions.
- ✓ Relació amb les Entitats i Associacions municipals, així com amb les Associacions de Veïns i Veïnes, AMPAs i Centres Educatius de l'àmbit d'intervenció.
- ✓ Difondre i implicar a les persones que viuen a la zona de La Sauleda - carrer Ample en el projecte d'intervenció integral del barri.

1.2 Activitats d'execució de les actuacions

1.2.1. Actuacions vinculades als camps d'intervenció del Projecte de Pla de Barris

Camp 1: Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds

Actuació 1.1. Projecte del Parc de La Sauleda

Actuació executada i finalitzada

Actuació 1.2. Projecte de millora urbana c/ Carrilet

La Junta de Govern Local va fer l'aprovació inicial del projecte redactat per l'equip d'arquitectes Reverendo – Ginesta Arquitectes Associats SLP en data 14 d'abril de 2016. Durant la seva exposició pública, el dia 5 de maig va tenir lloc la reunió de devolució del projecte a la ciutadania, un cop recollides en projecte les aportacions que es van fer en el procés participatiu que va tenir lloc el dia 3 de febrer de 2015.

La Junta de Govern Local va fer l'aprovació definitiva del projecte en data 1 de desembre de 2016.

Durant el 2017 està prevista la licitació de les obres i l'inici de les mateixes l'últim trimestre de l'any.

Actuació 1.3. Projecte de millora urbana per l'arranjament del carrer Ponent.

Actuació eliminada del projecte en el nou Pla Financer 2015-2018.

Actuació 1.5. Projecte de millora urbana per l'arranjament dels carrers Independència i Sant Pere.

Actuació eliminada del projecte en el nou Pla Financer 2015-2018.

Actuació 1.6. Arranjament vorera CEIP carrilet i doble carril de circulació

L'actuació està executada i finalitzada.

Actuació 1.7. Projecte de millora urbana del carrer Barcelona.

Actuació eliminada del projecte amb la modificació del Pla Financer 2015-2018 aprovat pel departament en data 17 de febrer de 2017.

Actuació 1.8: Adequació entorn pista Plaça de l'Estadi carrer Ample.

Actuació executada i finalitzada.

Actuació 1.9: Millora urbana. Arranjament del carrer Horta d'en Fina.

Actuació eliminada del projecte amb la modificació del Pla Financer 2015-2018 aprovat pel departament en data 17 de febrer de 2017.

Camp 2: Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis.

Actuació 2.2: Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius

En el conjunt d'aquest camp d'actuació s'ha anat treballant amb les comunitats de propietaris/es, que es troben en diferents moments del procés.

Aquesta actuació comprèn un total de 18 comunitats de propietaris/es susceptibles de dur a terme la rehabilitació de façanes i elements col·lectius: 16 d'elles situades a la zona de La Sauleda i 2 d'elles situades a la zona del c/ Ample (possibilitat de substitució d'ascensors a banda de la rehabilitació).

Actualment la situació de les comunitats és la següent:

Zona Carrer Ample:

Comunitat de propietaris de l'Edifici Palafrugell (Edifici Olímpic): Obres executades i finalitzades.

Comunitat de propietaris de l'Edifici Aniversari: Obres executades i finalitzades.

Pel que fa a aquestes comunitats de la zona carrer ample es dona l'acció de l'oficina del Pla de Barris per finalitzada. Tot i així, des de l'Oficina de Pla de Barris s'ha continuat donant suport a les comunitats quan hi ha hagut incidències.

Zona de La Sauleda, de les 16 comunitats existents:

Comunitat de propietaris Portal 4 (carrer Carrilet, 24): Obres executades i finalitzades.

Comunitat de propietaris Portal 7 (carrer Carrilet, 29): Obres executades i finalitzades.

Comunitat de propietaris Portal 11 (carrer Carrilet, 37): Obres executades i finalitzades.

Comunitat de propietaris Portal 8 (carrer Carrilet, 31): Obres executades i finalitzades.

Comunitat de propietaris Portal 1 (carrer Barcelona, 15): Obres executades i finalitzades.

Comunitat de propietaris Portal 9 (carrer Carrilet, 33): Durant el 2016 s'han realitzat les obres de rehabilitació i millora d'elements col·lectius. Obres executades i finalitzades.

Comunitat de propietaris Portal 12 (carrer Carrilet, 39): Durant el 2016 s'han realitzat les obres de rehabilitació i millora d'elements col·lectius. Obres executades i finalitzades.

Comunitat de propietaris Portal 5 (carrer Carrilet, 26): aquesta comunitat tenia TEDI redactat d'agost de 2010. Durant el mes de juliol i agost de 2016 es va redactar la memòria valorada per tal de sol·licitar la subvenció per a la realització de les obres de rehabilitació i millora d'elements col·lectius. El mes de setembre la Comunitat de Propietaris va prendre acord i va sol·licitar la subvenció, que un cop concedida per la Junta de Govern Local de data 13 d'octubre de 2016 va començar les obres en data 7 de novembre de 2016 i està previst que finalitzin el primer trimestre del 2017.

Comunitat de propietaris Portal 16 (carrer Campillos, 23): aquesta comunitat tenia TEDI redactat de setembre de 2010. Durant el mes de juliol i agost de 2016 es va redactar la memòria valorada per tal de sol·licitar la subvenció per a la realització de les obres de rehabilitació i millora d'elements col·lectius. El mes de setembre la Comunitat de Propietaris va prendre acord i va sol·licitar la subvenció, que un cop concedida per la Junta de Govern Local de data 13 d'octubre de 2016 va començar les obres en data 7 de novembre de 2016 i està previst que finalitzin el primer trimestre del 2017

Comunitat de propietaris Portal 6 (carrer Carrilet, 28): aquesta comunitat tenia ITE redactat de novembre de 2015. Durant el mes de juliol i agost de 2016 es va redactar la memòria valorada per tal de sol·licitar la subvenció per a la realització de les obres de rehabilitació i millora d'elements col·lectius. El mes de setembre la Comunitat de Propietaris va prendre acord i va sol·licitar la subvenció, que un cop concedida per la Junta de Govern Local de data 13 d'octubre de 2016 va començar les obres en data 7 de novembre de 2016 i està previst que finalitzin el primer trimestre del 2017

Durant aquest període les comunitats han rebut el suport i acompanyament per part de l'Oficina del Pla de Barris tant pel que fa a la tramitació de la subvenció, seguiment de les obres i del pagament de les certificacions, gestió d'incidències i imprevistos, suport pel cobrament de les derrames extraordinàries dels veïns i veïnes, documentació dels expedients de les comunitats que han realitzat les obres.

La situació de les 6 comunitats restants, situades al carrer Carrer Carrilet 35 i 41, carrer Barcelona 7 i 11 i carrer Campillos 19 i 21 és la següent:

Tenen ITE redactat de novembre de 2015. Durant 2017 es faran les 6 memòries valorades per tal de valorar el cost econòmic a subvencionar. La previsió és que les 6 comunitats puguin prendre acord el mes de juny – juliol del 2017 per tal de poder comptar amb un any per liquidar la derrama extraordinària que els suposarà la rehabilitació de l'edifici. A partir d'aquests acords es realitzarà la rehabilitació de les 6 comunitats de manera esglaonada i està previst que finalitzin en la seva totalitat com a màxim el mes de setembre de 2018.

Camp 3: Provisió d'equipaments per a l'ús col·lectiu

Actuació 3.1: Millora i ampliació del Local Social de La Sauleda

Un cop realitzada l'aprovació inicial del projecte redactat per Marc Riera Guix, per part de la Junta de Govern Local en data 12 de novembre de 2015 i l'exposició pública pertinent, el dia 16 de febrer de 2016 es va fer la presentació del projecte a la ciutadania per donar a conèixer com s'han recollit els usos i necessitats del procés participatiu que es va realitzar previ a la redacció del projecte. El grau de satisfacció amb el projecte dels/es assistents va ser molt alt.

El dia 28 d'abril de 2016 es va fer l'aprovació definitiva del projecte i en data 6 de juny de 2016 es va publicar la licitació per a la Millora i ampliació del Local Social de "La Sauleda".

En data 28 d'octubre es signa el contracte amb l'empresa RUBAU TARRÉS, SAU per a l'execució de dites obres un cop declarada com a oferta més avantatjosa en Mesa de contractació a la sessió del 30 de setembre de 2016.

El 27 d'octubre es signa l'acta de replanteig i es comencen les obres, que tenen una durada prevista de 8 mesos, per tant haurien de finalitzar a finals de juny del 2017.

Actuació 3.2: Millora del Local Social del Carrer Ample.

Actuació executada i finalitzada.

Camp 4: Incorporació de les noves tecnologies de la informació en els edificis

Actuació 4.1.: Instal·lació xarxa canalització fibra òptica noves tecnologies.

No disposa de pressupost propi i, per tant, va vinculada a l'execució de les actuacions de millora urbana de carrers del Camp 1.

Actuació 4.2.: Instal·lació antenes comunitàries per substituir individuals.

No disposa de pressupost propi i, per tant, va vinculada a l'execució de les actuacions de del Camp 2.

Durant aquest període s'ha continuant treballant, donant suport a les comunitats de propietaris/es d'edificis plurifamiliars per al compliment de l'Ordenança Municipal reguladora d'antenes.

Actuació 4.3. : Creació aula TIC al Local Social de La Sauleda.

Actuació executada i finalitzada.

Val a dir que l'aula TIC va ser traslladada al mes d'agost de 2016 a l'oficina de Gestió del Pla de Barris per donar servei als/es usuaris/es durant l'execució de les obres del Local Social de La Sauleda.

Actuació 4.4.: Instal·lació aparell videoconferència

Actuació eliminada del projecte en el nou Pla Financer 2015-2018.

Actuació 4.5.: Adaptació edificis a les noves normatives de telecomunicacions.

Actuació sense pressupost propi i dependent de les actuacions del Camp 2.

Camp 5: Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà

Actuació 5.2: Instal·lació d'energia solar fotovoltaica a edificis municipals.

Actuació executada i finalitzada.

Actuació 5.4: Increment biodiversitat parcs urbans

Actuació executada i finalitzada.

Actuació 5.5: Increment dotació contenidors.

Actuació executada i finalitzada.

Actuació 5.6: Accions d'estalvi i eficiència energètica en edificis municipals.

Actuació executada i finalitzada.

Actuació 5.7: Retirada de residus d'amiant i fibrociment de domicilis particulars.

Actuació executada i finalitzada.

Actuació 5.8: Programa d'informació i sensibilització educació ambiental.

Actuació executada i finalitzada.

Actuació 5.9: Foment compostatge casolà.

Actuació executada i finalitzada.

Camp 6: Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments.

Actuació 6.1: Potenciació del paper de les dones

Actuació executada i finalitzada.

Actuació 6.2: Creació i edició d'un butlletí de barri elaborat per dones

L'actuació està executada i finalitzada.

Actuació 6.3: Prevenció i actuació en casos de violència de gènere.

Actuació executada i finalitzada.

Camp 7: Programes que comportin la millora social, urbanística i econòmica

Actuació 7.1.1. Accions de cohesió social

L'1 d'abril de 2015 va entrar en vigor el nou contracte del Centre de Mediació i Convivència a través de l'empresa Mediación y Convivencia SL. Dins d'aquest contracte, hi ha les actuacions de mediació comunitària de l'àmbit d'intervenció del Pla de Barris, que s'estan executant d'acord amb el projecte. Aquest model de treball ha de permetre donar coherència tècnica a totes les accions de mediació que es duen a terme a nivell municipal, aprofitant les experiències dels dos projectes que fins ara estaven separats.

Cal destacar el suport tècnic i logístic en el projecte "Construïm comunitat a través de la diversitat" dins el marc de la convocatòria de Treball als Barris, projecte que ens permet tenir servei de mediació comunitària directa durant 6 mesos l'any.

D'altra banda, el contracte de dinamització de la Gent Gran va finalitzar sense aconseguir realitzar el 100% dels objectius plantejats en el projecte, fet pel qual s'ha resolt no retornar la fiança ni realitzar el pagament de l'última factura prevista. Amb el sobrant resultant del contracte es plantejarà com executar les accions no dutes a terme dins l'esmentat contracte, tot i estar previstes.

Actuació 7.1.2. Cohesió social: acolliment lingüístic – Aules de barri

Actuació executada i finalitzada.

Actuació 7.1.5. Cohesió social i identitat: potenciació identitat del barri en relació al municipi.

Actuació executada i finalitzada.

Actuació 7.2.1. Igualtat oportunitats: Gent gran: Conèixer situacions de necessitat

Actuació executada i finalitzada.

Actuació 7.2.3. Atenció als joves.

Actuació executada i finalitzada.

Actuació 7.3.2. Xarxa de Serveis: Dotació equipament Local Social de La Sauleda.

Actuació prevista per l'any 2017, un cop finalitzada l'actuació 3.1.

Actuació 7.4.1. Oficina de gestió del projecte (despeses personal, funcionament i adequació de l'espai de treball).

- Durant el 2016 el personal de l'oficina del Pla de Barris ha realitzat, entre d'altres, les següents accions:
- Coordinació de la planificació i l'execució de les actuacions i de la intervenció de les diferents àrees de l'Ajuntament pel què fa al Pla de Barris.
- Coordinació dels diferents tècnics que treballen a l'Oficina del Pla de Barris.
- Col·laboració amb altres projectes de l'Ajuntament de Palafrugell (entre d'altres el projecte per Joves de 16 a 18 anys conjuntament amb les àrees de Benestar Social i Ciutadania, Educació, Joventut i Promoció Econòmica).
- Seguiment de l'arrendament de l'espai destinat a quiosc del parc de La Sauleda i de les incidències o desperfectes.
- Actualització de la pàgina web de Pla de Barris i dinamització del Facebook del projecte.
- Difusió de les actuacions del Pla de Barris.
- Desenvolupament, gestió i justificació dels programes atorgats pel SOC dins el projecte "Treball als Barris 2015".
- Sol·licitud, posada en funcionament i gestió de la subvenció del projecte "Treball als Barris 2016" convocada pel SOC. Inici del Pla d'Execució Anual.
- Difusió, disseny i facilitació dels processos participatius.
- Atenció, derivació i seguiment de les demandes recollides des de l'oficina i que no tenen a veure amb el projecte del Pla de Barris. Amb una intensa coordinació amb les àrees de Benestar Social i Ciutadania i Policia Local.

- Treball amb diferents entitats i associacions per cercar vies de col·laboració en el projecte del Pla de Barris.
- Atendre i gestionar demandes d'altres àrees municipals en relació a l'àmbit d'intervenció.

Camp 8: Accessibilitat i supressió de les barreres arquitectòniques

Actuació 8.3. Instal·lació de passos elevats a la Sauleda

Actuació executada i finalitzada.

Actuació 8.4. Instal·lació de passos elevats carrer Ample

Actuació executada i finalitzada.

01.02.02 Programes de Treball als Barris

Dispositiu d'Inserció Sociolaboral: "Treballa't pel teu Futur"

Durant l'any 2016 s'han atès **200 persones** que han fet itinerari, 104 dones i 96 homes.

Les persones acollides al dispositiu pertanyen majoritàriament a la **franja d'edat** de 30 a 45 anys.

EL 99,5% de les 200 persones ateses estan en **situació d'atur**, dels quals un 40% es poden considerar aturats de llarga durada (més de 12 mesos). Destaquem que el nombre d'aturats de llarga durada ha disminuït respecte les dades de l'any anterior en un 1%, però per contra s'incrementa en un 13% el nombre d'aturats de menys de 12 mesos passant del 35% del 2015 al 48% d'enguany.

Aquest any el **sector** on més s'han **ocupat** els/les usuaris/es ha estat la de Serveis amb un 46% d'insercions respecte el total. El segon sector on hi ha més incorporacions laborals de les persones que assisteixen al dispositiu, és el sector de Restauració i Turisme. El percentatge de persones inserides en aquest sector és d'un 16%. Els altres sectors d'ocupació han estat: Construcció amb un 16%, Comerç amb un 14% i el 8% oficis en general i agricultura amb un 4% respectivament.

En referència a la prospecció d'empreses, totes les empreses visitades durant aquest any se'ls ha donat a conèixer informació directa sobre el Dispositiu d'Inserció Sociolaboral i l'IPEP, aprofitant per copsar la valoració que fan d'aquests recursos.

Els indicadors de resultats per campanyes, les empreses visitades i per tant censades al registre de l'IPEP han estat:

Rasca l'unça: 116 empreses visitades de les quals van participar 114.

Saló de l'Ocupació: van participar 34 empreses, 249 ofertes de treball a cobrir. Es van realitzar un total de 818 entrevistes, de les quals un gran nombre van ser persones ateses en el dispositiu i derivades al Saló.

Val a dir que la tasca del tècnic prospector en el seu tercer any ha estat consolidada i les empreses ja el tenen com a referent.

Projecte Construïm comunitat a través de la mediació (Pla d'Experienciament Professional)

És un projecte que té una durada de sis mesos, dins els quals es duen a terme diverses accions per millorar la convivència i la cohesió social al barri:

| ACCIONS | MESOS | | | | | | |
|---|--------|------|-------|------|------|--------|-------|
| | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol | Agost |
| Acompanyament a les comunitats (rehabilitació) | | | | | | | |
| Comunitat Educativa | | | | | | | |
| Detecció mediadors naturals i col·laboració altres entitats | | | | | | | |
| Comunitats de veïns/es | | | | | | | |
| Prospecció espai públic | | | | | | | |
| Projecte d'intervenció amb joves | | | | | | | |

Pel què fa al servei de mediació, els casos atesos per temàtiques en relació als anys anteriors són els següents:

| EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE CASOS. PERÍODE 2011-2016 | | | | |
|---|------------------|------------------------|-------------|-------|
| | Conflicte veïnal | Conflicte espai públic | Impagaments | Total |
| 2011 | 21 | 4 | 7 | 32 |
| 2012 | 12 | 0 | 4 | 16 |
| 2013 | 6 | 1 | 2 | 9 |
| 2014 | 7 | 3 | 4 | 14 |
| 2015 | 9 | 5 | 4 | 18 |
| 2016 | 10 | 6 | 5 | 21 |

1.3 Indicadors

1.3.1 Actuacions planificades vs. Actuacions executades i % de pressupost justificat.

La justificació de les actuacions del Pla de Barris es realitza dos cops l'any, tal i com estableix el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya: el 15 de maig i el 15 d'octubre de cada any. Els percentatges corresponen als totals justificats fins a 15 d'octubre de 2016.

- Executat
- En execució segons planificació
- No executat (en fase de preparació)

| Actuació | Pressupost justificat |
|--|---------------------------|
| 1.1. Projecte Parc Urbà "El Carrilet" | 100% |
| 1.2. Millora urbana del c/Carrilet | 1,82% |
| 1.6. Formació vorera i carril bici tram Av. Espanya - Carrilet | 100% |
| 1.7. Millora urbana del c/Barcelona | 0% |
| 1.8. Adequació pista esportiva Plaça de l'Estadi | 100% |
| 1.9. Millora urbana. Arranjament del carrer Horta d'en Fina | 0% |
| 2.2 Rehabilitació i equipament elements col·lectius edificis | 64,24% |
| 3.1. Millora i ampliació local social "La Sauleda" | 5,17% |
| 3.2. Millora del local social del carrer Ample | 100% |
| 4.1. Instal·lació xarxa canalització fibra òptica noves tecnologies | Depèn del Camp 1 |
| 4.2. Instal·lació antenes comunitàries per substituir individuals | Depèn de l'actuació 7.1.1 |
| 4.3. Creació Aula TIC al Local Social de La Sauleda | 100% |
| 4.5. Adaptació edificis a noves normatives telecomunicacions | Depèn del Camp 2 |
| 5.2. Instal·lació d'energia solar en els edificis municipals | 100% |
| 5.4. Increment de la biodiversitat als parcs urbans | 100% |
| 5.5. Increment dotació de contenidors | 100% |
| 5.6. Accions d'estalvi i eficiència energètica en edificis municipals | 100% |
| 5.7. Retirada de residus d'amiant i fibrociment de domicilis particulars | 100% |
| 5.8 Programa d'informació i sensibilització educació ambiental | 100% |
| 5.9. Foment del compostatge casolà | 100% |
| 6.1. Potenciació del paper de les dones | 100% |
| 6.2 Creació i edició d'un butlletí del barri elaborat per dones | 100% |
| 6.3 Prevenció i actuació en casos de violència de gènere | 100% |
| 7.1.1 Accions de cohesió social | 67,12% |
| 7.1.2 Cohesió social: Acolliment lingüístic adults – Aules de barri | 100% |
| 7.1.5 Cohesió social i identitat: Potenciació identitat del barri | 101,09% |
| 7.2.3 Atenció als Joves | 100% |

| | |
|--|------------------------|
| 7.3.2 Xarxa de serveis: Dotació d'equipament Local Social de La Sauleda | 0% |
| 7.4 Oficina de gestió Pla de Barris | 75,26% |
| 8.1 Eliminació barreres arquitectòniques en els edificis | Depèn del Camp 2 |
| 8.2 Eliminació barreres arquitectòniques en els espais públics | Depèn dels Camps 1 i 3 |
| 8.3 Instal·lació passos elevats en el barri de la Sauleda | 100% |
| 8.4 Instal·lació passos elevats en el barri del C/Ample | 100% |
| % TOTAL JUSTIFICAT DEL TOTAL DEL PROJECTE (fins a 15 d'octubre de 2016) | 58,99% |

El 2016 ha augmentat en gairebé 5 punts el percentatge del 2015 que ja havia superat el 50% del total justificat respecte al total del projecte.

1.3.2 Subvencions sol·licitades vs. Subvencions concedides.

| Subvenció Sol·licitada | Administració | Import sol·licitat | Import concedit |
|---|---|----------------------|----------------------|
| Treball als barris 2009 | SOC Àrea de Desenvolupament Local | 138.118,89€ | 50.562,55€ |
| Treball als barris 2010 | SOC Àrea de Desenvolupament Local | 261.226,49€ | 98.614,88€ |
| Treball als barris 2011 | SOC Àrea de Desenvolupament Local | 346.514,90€ | 211.406,55€ |
| Treball als barris 2012 | SOC Àrea de Desenvolupament Local | 250.324,32€ | 198.601,67€ |
| Treball als barris 2013 | SOC Àrea de Desenvolupament Local | 175.174,35€ | 161.816,69€ |
| Treball als barris 2014 | SOC Àrea de Desenvolupament Local | 161.816,69€ | 161.816,69€ |
| Treball als barris 2015 | SOC Àrea de Desenvolupament Local | 141.027,48€ | 141.027,48€ |
| Treball als barris 2016 | SOC Àrea de Desenvolupament Local | 142.649,47€ | 142.649,44€ |
| Procés participatiu de millora del barri 2009-2010 | Direcció General de Participació | 35.000,00€ | 14.461,00€ |
| Procés participatiu de millora del barri 2010-2011 | Direcció General de Participació | 29.448,46€ | 4.623,12€ |
| Subvenció a ens locals per a la cooperació interadministrativa en matèria d'actuacions comunitàries 2010-2012 | Departament de Governació i Administracions Públiques Secretaria d'Acció Ciutadana | 30.000,00€ | 29.750,00€ |
| TOTAL | | 1.711.301,05€ | 1.215.330,07€ |
| PERCENTATGES | | 100% | 71,02% |

Per part de les administracions corresponents s'han valorat favorablement totes les subvencions sol·licitades i l'import concedit suposa el 71,02% del total sol·licitat, percentatge superior en gairebé 3 punts al del 2015. Aquestes dades són relatives al total del projecte, per tant comprèn totes les anualitats.

Ara bé, si mirem les atorgades des del 2014, el percentatge atorgat representa el 100% de l'import sol·licitat.