

Memòria 2014

Ajuntament de Palafrugell

Pla de Barris

Què fem?

L'objectiu i funció principal del Pla de Barris de Palafrugell és facilitar la relació de la zona d'intervenció amb el conjunt del municipi, establint i potenciant les vies de connexió de l'àrea afectada amb la resta de la vila al mateix temps que intervenir dins la zona de La Sauleda–Carrer Ample per corregir les situacions de regressió urbanística i redirigir els processos d'exclusió cap a una integració social i laboral.

Tot plegat per incidir en una millora de la qualitat de vida de la població de l'àrea d'intervenció, tant en el sí del barri com en el conjunt de la vila.

- Establir i potenciar la connectivitat de l'àrea d'intervenció amb el conjunt del municipi
- Millorar l'espai públic del barri
- Millorar la imatge interna i externa del barri
- Rehabilitar els elements comuns dels edificis més degradats del barri
- Ampliar i millorar els equipaments del barri. (Local Social)
- Millorar la qualitat ambiental del barri
- Incorporar les tecnologies de la informació als edificis d'habitatges i equipaments públics de la zona
- Establir nous mecanismes de gestió de les comunitats
- Establir programes d'integració social i millora de la convivència entre els nousvinguts i la població autòctona
- Establir programes d'atenció especial dirigits a la població amb risc d'exclusió social
- Crear programes d'atenció a la infància i adolescència
- Fomentar l'equitat de gènere al barri
- Fomentar la participació ciutadana al barri
- Potenciar l'ús d'energies renovables en els edificis públics

Ens podeu trobar a

Carrer Carrilet, 2 (Antiga Oficina de Turisme)

Horari d'atenció al públic

De dilluns a divendres de 9 a 13h

Responsable polític



Juli Fernández

alcalde@palafrugell.cat

Responsable tècnic

Silvia Esteva

Personal

- 1 directora del projecte
- 1 tècnica d'ocupació i desenvolupament local
- 2 tècniques insertores
- 1 tècnic prospector
- 1 auxiliar administrativa
- 1 medidora comunitària
- 1 mediador natural

Pressupost total

8.269.720,28€

Pressupost executat

4.111.223,11€

01. Pressupost

Descripció	Crèdits totals consignats	Obligacions reconegudes
INDEMNITZACIONS OBRES VORERA ESCOLA CARRILET	61.905,64€	56.601,14€
MILLORA URBANA C/INDEPENDENCIA I SANT PERE	352.561,00€	-
ARRANJAMENT VORERA CEIP CARRILET I CARRIL BICI	359.934,85€	345.729,84€
MILLORA PARCS URBANS PLA DE BARRIS	3.424,75€	-
TRANSFERÈNCIES INVERSIONS ASCENSORS I EDIFICIS PLA BARRIS	574.456,15€	423.022,03€
DESPESES RETIRADA DE RESIDUS D'AMIANT I FIBROCIMENT	52.232,57€	20.176,55€
INVERSIONS ESTALVI I EFICIENCIA ENERGETCA EQUIPAM.PLA BARRIS	69.000,00€	17.749,20€
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL PLA DE BARRIS	41.078,05€	219,76€
ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL PLA DE BARRIS	3.775,00€	463,31€
SEGURETAT SOCIAL PERSONAL PLA DE BARRIS	13.817,00€	7.006,93€
DESPESES COHESIÓ SOCIAL ACOLLIDA AL BARRI	40.458,00€	25.242,02€
DESPESES POTENCIACIO IDENTITAT DEL BARRI DINS EL MUNICIPI	4.067,30€	2.888,41€
NETEJA LOCAL PLA DE BARRIS	2.592,00€	2.758,91€
OBRA MILLORA URBANA CARRER CARRILET	839.142,28€	-
INSTAL·LACIÓ AULA TIC CENTRE CÍVIC	18.000,00€	7.094,23€
INSTAL·LACIÓ APARELL VIDEO CONFERÈNCIA	15.000,00€	-
MILLORA LOCAL SOCIAL CARRER AMPLE	4.933,24€	-
INVERSIÓ MILLORA I AMPLICACIÓ LOCAL SOCIAL SAULEDA	486.344,00€	-
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL PROECTE TREBALL ALS BARRIS	126.252,47€	139.397,89€
SEGURETAT SOCIAL PERSONAL PROJECTE TREBALL ALS BARRIS	35.564,22€	38.197,73€
	3.104.538,52€	1.086.547,95€

02. Descripció de les activitats

Les activitats que s'han dut a terme durant aquest 2014 tenen a veure d'una banda amb l'objectiu del projecte del Pla de Barris La Sauleda - carrer Ample i amb la visió global del projecte integral per tal d'interrelacionar les actuacions, i de l'altra la coordinació amb les diferents àrees municipals, per a l'execució de les actuacions previstes per a les anualitats del període 2008-2012 del projecte, continuant el 2013 i 2014 amb motiu de la pròrroga concedida.

D'altra banda, el mes de desembre de 2014 s'ha concedit la segona i última pròrroga del projecte, que abasta el període 2015-2018.

02.01 Activitats encaminades a fomentar la integralitat del projecte

- Treball conjunt amb les diferents àrees municipals.
- Planificació, disseny i facilitació dels processos participatius.
- Anàlisi de l'avaluació participativa del Pla de Barris període 2008-2012.
- Col·laboració amb diferents Departaments de la Generalitat (principalment Departament d'Empresa i Ocupació, Departament de Territori i Sostenibilitat, Departament de Governació i Relacions Institucionals; Departament de Salut i Departament de Benestar Social i Família).
- Gestió de les subvencions.
- Relació amb les Entitats i Associacions municipals, així com amb les Associacions de Veïns i Veïnes, AMPAs i Centres Educatius de l'àmbit d'intervenció.
- Difondre i implicar a les persones que viuen a la zona de La Sauleda - carrer Ample en el projecte d'intervenció integral del barri.

02.02 Activitats d'execució de les actuacions

Camp 1: Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds

Actuació 1.1. Projecte del Parc de La Sauleda

Actuació executada i finalitzada

Actuació 1.2. Projecte de millora urbana c/ Carrilet

El dia 29 de juliol de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar els plecs i l'inici de la licitació mitjançant procediment negociat sense publicitat i el Plec de prescripcions tècniques i administratives del Projecte d'obres de millora urbana del carrer Carrilet que el constitueix la redacció de l'avantprojecte, el projecte constructiu d'infraestructures o d'obres i l'estudi de seguretat i salut. El termini per presentació d'ofertes finalitza el 15 de setembre de 2014. En la sol·licitud de pròrroga (2015-2018) i modificació del projecte se sol·licita posposar aquesta actuació a l'anualitat 2015.

Actuació 1.3. Projecte de millora urbana per l'arranjament del carrer Ponent.

En la sol·licitud de pròrroga (2015-2018) i modificació del projecte se sol·licita eliminar aquesta actuació.

Actuació 1.5. Projecte de millora urbana per l'arranjament dels carrers Independència i Sant Pere.

En la sol·licitud de pròrroga (2015-2018) i modificació del projecte se sol·licita eliminar aquesta actuació.

Actuació 1.6. Arranjament vorera CEIP carrilet i doble carril de circulació

Les obres per a l'execució d'aquesta actuació van finalitzar el 19 d'agost de 2014. Ha tingut un cost inferior al previst i en la sol·licitud de pròrroga i modificació del projecte se sol·licita assignar el sobrant a una altra actuació. Tot i haver tingut un cost inferior al previst, s'han inclòs millores en el projecte com per exemple la col·locació de mobiliari urbà (banc i papereres) i la instal·lació d'un semàfor al pas de zebra més proper a l'entrada de l'escola. Totes aquestes millores han estat proposades pels veïns, la direcció de l'escola i l'AMPA. L'actuació està executada i finalitzada.

Actuació 1.7. Projecte de millora urbana del carrer Barcelona.

En la sol·licitud de pròrroga i modificació del projecte se sol·licita posposar a l'anualitat 2017.

Actuació 1.8: Adequació entorn pista Plaça de l'Estadi carrer Ample.

Actuació executada i finalitzada.

Camp 2: Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis.***Actuació 2.2: Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius***

En el conjunt d'aquest camp d'actuació s'ha anat treballant amb les comunitats de propietaris/es, que es troben en diferents moments del procés. Aquesta actuació comprèn un total de 18 comunitats de propietaris/es susceptibles de dur a terme la instal·lació o substitució d'ascensors i la rehabilitació de façanes i elements col·lectius: 16 d'elles situades a la zona de La Sauleda i 2 d'elles situades a la zona del c/ Ample.

Actualment la situació de les comunitats és la següent:

Zona Carrer Ample:

Comunitat de propietaris de l'Edifici Palafrugell (Edifici Olímpic): Obres executades i finalitzades.

Comunitat de propietaris de l'Edifici Aniversari: Obres executades i finalitzades.

En tots dos casos durant aquest període s'ha estat donant recolzament a les comunitats pel seguiment dels pagaments de les subvencions provinents de l'Agència Catalana de l'Habitatge. Totes dues comunitats han rebut l'ingrés de les subvencions atorgades durant aquest període. Per tant, pel que fa a aquestes comunitats de la zona carrer ample es dóna l'acció de l'oficina del Pla de Barris per finalitzada.

Zona de La Sauleda, de les 16 comunitats existents:

Comunitat de propietaris Portal 4 (carrer Carrilet, 24): El dia 26 de febrer de 2014 van iniciar les obres de millora i rehabilitació que durant aquest període s'han executat. Les obres van finalitzar el dia 17 de juny de 2014. La subvenció atorgada a la comunitat per part de l'Ajuntament està justificada per part de la comunitat i liquidada en la seva totalitat.

Comunitat de propietaris Portal 7 (carrer Carrilet, 29): El dia 10 de març de 2014 van iniciar les obres de millora i rehabilitació que durant aquest període s'han executat. Les obres van finalitzar el dia 10 de juny de 2014. La subvenció atorgada a la comunitat per part de l'Ajuntament està justificada per part de la comunitat i liquidada en la seva totalitat.

Comunitat de propietaris Portal 11 (carrer Carrilet, 37): El dia 10 de març de 2014 van iniciar les obres de millora i rehabilitació que durant aquest període s'han executat. En data 30 de setembre es certifica la finalització de l'obra. Durant la primera quinzena del mes d'octubre es realitzaran els tràmits per a la justificació de la subvenció i la liquidació de l'últim pagament de la subvenció atorgada tal i com estableixen les bases.

Comunitat de propietaris Portal 8 (carrer Carrilet, 31): Les obres es van iniciar el dia 1 de setembre i la comunitat ja ha rebut el primer pagament de la subvenció tal i com estableixen les bases. Les obres s'estan executant segons allò previst.

Comunitat de propietaris Portal 1 (carrer Barcelona, 15): La comunitat ja té el projecte tècnic i ha sol·licitat els pressupostos segons projecte. El dia 14 d'octubre està prevista la reunió de la comunitat per prendre els acords relatius a la sol·licitud de la subvenció a l'Ajuntament.

Durant aquest període les comunitats han rebut el suport i acompanyament per part de l'Oficina del Pla de Barris tant pel que fa a la tramitació de la subvenció, seguiment de les obres i del pagament de les certificacions, gestió d'incidències i imprevistos, suport pel cobrament de les derrames extraordinàries dels veïns i veïnes.

Hi ha 4 comunitats que tenen el TEDI redactat des d'agost de 2010: les situades al carrer Carrilet 26, 33 i 39 i carrer Campillos 23. Aquestes comunitats, quan s'aprovin les bases per a la convocatòria de subvencions de 2015 per a la millora i rehabilitació d'elements comunitaris dels edificis de l'àmbit d'intervenció inclosos en l'informe d'especial interès, podran accedir-hi. D'altra banda, en data 12 d'agost de 2014, la Junta de Govern Local aprova la convocatòria de subvencions per a la realització de l'Inspecció Tècnica d'Edificis dins l'àmbit d'intervenció, subjecte en tot moment a la futura realització d'obres de millora i rehabilitació als edificis comunitaris d'especial interès, abans de la finalització del projecte Pla de Barris. Les bases es van publicar al BOP del 29 d'agost. En aquesta convocatòria tenen accés les 7 comunitats que no havien fet cap tràmit del procés i per tant no tenien TEDI: les situades al carrer Carrilet 28, 35 i 41, carrer Campillos 19 i 21 i carrer Barcelona 7 i 11. Dues d'aquestes comunitats ja han presentat al registre d'entrada de l'Ajuntament la documentació per a la sol·licitud de la subvenció. Aquestes comunitats, si segueixen endavant amb el procés i s'aprova la sol·licitud de pròrroga i modificació del projecte La Sauleda – carrer Ample, podran realitzar les obres de millora i rehabilitació durant el període 2016-2018.

Camp 3: Provisió d'equipaments per a l'ús col·lectiu

Actuació 3.1: Millora i ampliació del Local Social de La Sauleda

El 29 de juliol de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar els plecs i l'inici de la licitació mitjançant procediment negociat sense publicitat i el Plec de prescripcions tècniques i administratives per marcar les directrius per a la redacció del Projecte de reforma i ampliació del Local Social de la Sauleda que el constitueix la redacció de l'avantprojecte, el projecte bàsic i executiu i l'estudi de seguretat i salut. El termini per presentació d'ofertes finalitza el 15 de setembre de 2014.

En la sol·licitud de pròrroga (2015-2018) i modificació del projecte se sol·licita posposar aquesta actuació a l'anualitat 2015.

Actuació 3.2: Millora del Local Social del Carrer Ample.

Actuació executada i finalitzada.

Camp 4: Incorporació de les noves tecnologies de la informació en els edificis

Actuació 4.1.: Instal·lació xarxa canalització fibra òptica noves tecnologies.

No disposa de pressupost propi i, per tant, va vinculada a l'execució de les actuacions de millora urbana de carrers del Camp 1.

Actuació 4.2.: Instal·lació antenes comunitàries per substituir individuals.

No disposa de pressupost propi i, per tant, va vinculada a l'execució de les actuacions de del Camp 2.

Durant aquest període s'ha continuant treballant, donant suport a les comunitats de propietaris/es d'edificis plurifamiliars per al compliment de l'Ordenança Municipal reguladora d'antenes.

Actuació 4.3. : Creació aula TIC en el centre Cívic.

Actuació prevista per al 2014. Durant la primera quinzena d'octubre està prevista l'aprovació de la despesa i l'encàrrec del subministre ja que mentre no s'hagin realitzat les obres de millora del Local Social de la Sauleda, l'equipament és pot utilitzar igualment. Pels pressupostos sol·licitats podem preveure que l'actuació tindrà un cost inferior al previst, per tant en la sol·licitud de pròrroga i modificació del projecte sol·licitarem assignar la dotació sobrant a una altra actuació.

Actuació 4.4.: Instal·lació aparell videoconferència

En la sol·licitud de pròrroga (2015-2018) i modificació del projecte se sol·licita eliminar aquesta actuació.

Actuació 4.5.: Adaptació edificis a les noves normatives de telecomunicacions.

Actuació sense pressupost propi i dependent de les actuacions del Camp 2.

Camp 5: Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà

Actuació 5.2: Instal·lació d'energia solar fotovoltaica a edificis municipals.

Actuació executada i finalitzada.

Actuació 5.4: Increment biodiversitat parcs urbans

Durant l'últim trimestre de 2013 es van dur a terme, dins aquesta actuació els treballs per adequar unes zones enjardinades del Parc de La Sauleta. En la sol·licitud de pròrroga i modificació del projecte sol·licitem donar per finalitzada l'actuació tot i que amb un cost d'execució inferior al previst, així mateix es proposa assignar el sobrant a una altra actuació.

Actuació 5.5: Increment dotació contenidors.

Actuació executada i finalitzada.

Actuació 5.6: Accions d'estalvi i eficiència energètica en edificis municipals.

Després de tots els intents de poder realitzar les accions d'estalvi i eficiència energètica en edificis municipals, els que suposaven un impacte més gran no s'han pogut dur a terme. Ara bé durant aquest període s'ha dut a terme dues accions:

- Millora de les instal·lacions de l'Escola Carrilet: Accions en calefacció, accions en lampisteria, accions en il·luminació i electricitat i accions en el control d'accessos.
- Accions de sensibilització a l'alumnat de l'Escola Carrilet: per potenciar l'efecte de les millores efectuades en les instal·lacions es van programar sessions de sensibilització en matèria energètica als i les alumnes de l'escola dels cursos de 1r a 6è (un total de 268).

En la sol·licitud de pròrroga (2015-2018) i modificació del Pla Financer sol·licitarem donar per finalitzada aquesta actuació.

Actuació 5.7: Retirada de residus d'amiant i fibrociment de domicilis particulars.

Durant l'actual període s'han gestionat les sol·licituds de particulars per a la retirada de residus d'amiant i fibrociment. S'han rebut un total de 7 sol·licituds, totes elles complien els requisits i, per tant s'ha atorgat els ajuts i s'ha executat l'acció. En l'actuació hi hagut un espreix de 6.623,04€, en la sol·licitud de pròrroga i modificació del projecte es sol·licita l'ampliació de la dotació inicial d'aquesta actuació per aquest import i donar-la per executada i finalitzada.

Actuació 5.8: Programa d'informació i sensibilització educació ambiental.

L'actuació està executada i finalitzada, amb un cost lleugerament inferior al previst (23,38€), per tant en la sol·licitud de pròrroga i modificació del projecte sol·licitarem assignar la dotació sobrant a una altra actuació.

Actuació 5.9: Foment compostatge casolà.

Actuació executada i finalitzada.

Camp 6: Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments.***Actuació 6.1: Potenciació del paper de les dones***

Actuació executada i finalitzada.

Actuació 6.2: Creació i edició d'un butlletí de barri elaborat per dones

L'actuació està executada i finalitzada.

Actuació 6.3: Prevenció i actuació en casos de violència de gènere.

Actuació executada i finalitzada.

Camp 7: Programes que comportin la millora social, urbanística i econòmica***Actuació 7.1.1. Accions de cohesió social***

Disseny, licitació i licitació de la intervenció orientada a la gent gran, que sorgeix de les necessitats detectades per l'Estudi realitzat durant el 2011. La intervenció té per objectius:

- Informar a la població en general i específicament a la població major de 65 sobre els recursos específics adreçats a la gent gran.
- Sensibilitzar la comunitat en l'exercici del bon veïnatge envers la gent gran i en la detecció de casos de risc d'exclusió.
- Reduir el risc d'aïllament i d'exclusió social de la gent gran sola

Donat que es va obrir el procés de contractació (negociat sense publicitat) per tal d'iniciar-ne l'execució i en base a la valoració de les ofertes presentades el concurs es va declarar desert, el procés de licitació es va tornar a obrir el dia 8 d'abril de 2014, el període de presentació d'ofertes finalitzava el dia 8 de maig de 2014. El dia 17 de juny de 2014 la Junta de Govern Local aprova l'adjudicació del contracte a l'empresa Fundació Privada Desenvolupament Comunitari, que inicia l'execució de l'actuació amb el seguiment de l'Oficina de Pla de Barris i l'àrea de Benestar i ciutadania. El contracte finalitzarà el 30 d'abril de 2015. Durant el període contractat s'han de dur a terme les accions previstes en projecte presentat.

Paral·lelament s'ha editat el material informatiu adreçat a les persones majors de 65 anys per fomentar el coneixement i accessibilitat als recursos del municipi específics per aquest col·lectiu. Aquest material de difusió ja es va entregar a l'empresa adjudicatària del per tal que en faci la distribució entre la població major de 65 anys durant l'execució de la intervenció orientada a la gent gran.

Actuació 7.1.2. Cohesió social: acolliment lingüístic – Aules de barri

Actuació executada i finalitzada.

Actuació 7.1.5. Cohesió social i identitat: potenciació identitat del barri en relació al municipi.

Tal i com s'exposava a l'annex anterior, el dia 1 de maig de 2014, aprofitant "Flors & Violes", un projecte amb molt ressò en el municipi, es va fer la presentació oficial del projecte, oberta a la ciutadania i convidant als participants en el projecte. A partir de llavors l'exposició serà itinerant i un cop finalitzades les obres de millora (actuació 3.1) del Local Social de La Sauleda, l'exposició i l'audiovisual conformaran una exposició permanent al Local Social. A hores d'ara, l'exposició es troba situada al Teatre Municipal a l'espera de finalitzar el Local Social de La Sauleda.

El dia 20 de juny es va fer un petit acta d'agraïment als participants, on se'ls va obsequiar amb exemplar del llibre i del DVD.

Actuació 7.2.1. Igualtat oportunitats: Gent gran: Conèixer situacions de necessitat

Actuació executada i finalitzada.

Actuació 7.2.3. Atenció als joves.

Actuació executada i finalitzada.

Actuació 7.3.2. Xarxa de Serveis: Dotació equipament centre cívica.

En la sol·licitud de pròrroga i modificació del projecte se sol·licita executar aquesta actuació en l'annualitat 2015 ja que va vinculada a la finalització de l'execució de l'actuació 3.1.

Actuació 7.4.1. Oficina de gestió del projecte (despeses personal, lloguer i funcionament).

Des de l'1 de maig de 2014 i fins el 30 de setembre de 2014 el personal de l'oficina del Pla de Barris ha realitzat, entre d'altres, les següents accions:

- Coordinació de la planificació i l'execució de les actuacions i de la intervenció de les diferents àrees de l'Ajuntament pel què fa al Pla de Barris.
- Coordinació dels diferents tècnics que treballen a l'Oficina del Pla de Barris.
- Col·laboració amb altres projectes de l'Ajuntament de Palafrugell.
- Gestions per a l'arrendament de l'espai destinat a quiosc del parc de La Sauleda.
- Difusió de les actuacions del Pla de Barris.
- Desenvolupament, gestió i justificació dels programes atorgats pel SOC dins el projecte "Treball als Barris 2013".
- Planificació i elaboració de la sol·licitud de subvenció del projecte "Treball als Barris 2014" convocada pel SOC. Inici del Pla d'Execució Anual.
- Difusió, disseny i facilitació dels processos participatius.

- Atenció, derivació i seguiment de les demandes recollides des de l'oficina i que no tenen a veure amb el projecte del Pla de Barris. Amb una intensa coordinació amb les àrees de Benestar Social i Ciutadania i Policia Local.
- Treball amb diferents entitats i associacions per cercar vies de col·laboració en el projecte del Pla de Barris.
- Atendre i gestionar demandes d'altres àrees municipals en relació a l'àmbit d'intervenció.

Camp 8: Accessibilitat i supressió de les barreres arquitectòniques

Actuació 8.3. Instal·lació de passos elevats a la Sauleda

Actuació executada i finalitzada.

Actuació 8.4. Instal·lació de passos elevats carrer Ample

Actuació executada i finalitzada.

03. Indicadors

03.1 Actuacions planificades vs. Actuacions executades i % de pressupost justificat.

La justificació de les actuacions del Pla de Barris es realitza dos cops l'any, tal i com estableix el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya: el 15 de maig i el 15 d'octubre de cada any. Els percentatges corresponen als totals justificats fins a 15 d'octubre de 2013.

- Executat
- En execució segons planificació
- No executat (en fase de preparació)

Actuació	Pressupost justificat
1.1. Projecte Parc Urbà "El Carrilet"	100%
1.2. Millora urbana del c/Carrilet	0%
1.3. Projecte de millora urbana c/Ponent	0%
1.5. Projecte de millora urbana c/Independència i Sant Pere	0%
1.6. Formació vorera i carril bici tram Av. Espanya - Carrilet	91,16%
1.7. Millora urbana del c/Barcelona	0%
1.8. Adequació pista esportiva Plaça de l'Estadi	100%
2.2 Rehabilitació i equipament elements col·lectius edificis	71,52%
3.1. Millora i ampliació local social "La Sauleda"	0%
3.2. Millora del local social del carrer Ample	100%
4.1. Instal·lació xarxa canalització fibra òptica noves tecnologies	Depèn del Camp 1
4.2. Instal·lació antenes comunitàries per substituir individuals	Depèn de l'actuació 7.1.3
4.3. Creació Aula TIC en el Centre Cívic	0%
4.4. Instal·lació aparell de videoconferència	0%
4.5. Adaptació edificis a noves normatives telecomunicacions	Depèn del Camp 2
5.2. Instal·lació d'energia solar en els edificis municipals	100%
5.4. Increment de la biodiversitat als parcs urbans	81,65%
5.5. Increment dotació de contenidors	100%
5.6. Accions d'estalvi i eficiència energètica en edificis municipals	25,72%
5.7. Retirada de residus d'amiant i fibrociment de domicilis particulars	68,28%
5.8 Programa d'informació i sensibilització educació ambiental	99,71%
5.9. Foment del compostatge casolà	100%
6.1. Potenciació del paper de les dones	100%
6.2 Creació i edició d'un butlletí del barri elaborat per dones	100%
6.3 Previsió i actuació en casos de violència de gènere	100%
7.1.1 Accions de cohesió social	70,86%
7.1.2 Cohesió social: Acolliment lingüístic adults – Aules de barri	85,92%
7.1.5 Cohesió social i identitat: Potenciació identitat del barri	99,98%
7.2.3 Atenció als Joves	100%
7.3.2 Xarxa de serveis: Dotació d'equipament centre cívic	0%
7.4 Oficina de gestió Pla de Barris	70,75%
8.1 Eliminació barreres arquitectòniques en els edificis	Depèn del Camp 2
8.2 Eliminació barreres arquitectòniques en els espais públics	Depèn dels Camps 1 i 3
8.3 Instal·lació passos elevats en el barri de la Sauleda	100%
8.4 Instal·lació passos elevats en el barri del C/Ample	100%
% TOTAL JUSTIFICAT DEL TOTAL DEL PROJECTE (fins a 15 d'octubre de 2014)	49,71%

04. Subvencions sol·licitades vs. Subvencions concedides.

Subvenció Sol·licitada	Administració	Import sol·licitat	Import concedit
Treball als barris 2009	SOC Àrea de Desenvolupament Local	138.118,89€	50.562,55€
Treball als barris 2010	SOC Àrea de Desenvolupament Local	261.226,49€	98.614,88€
Treball als barris 2011	SOC Àrea de Desenvolupament Local	346.514,90€	211.406,55€
Treball als barris 2012	SOC Àrea de Desenvolupament Local	250.324,32€	198.601,67€
Treball als barris 2013	SOC Àrea de Desenvolupament Local	175.174,35€	161.816,69€
Treball als barris 2014	SOC Àrea de Desenvolupament Local	161.816,69€	161.816,69€
Procés participatiu de millora del barri 2009-2010	Direcció General de Participació	35.000,00€	14.461,00€
Procés participatiu de millora del barri 2010-2011	Direcció General de Participació	29.448,46€	4.623,12€
Subvenció a ens locals per a la cooperació interadministrativa en matèria d'actuacions comunitàries 2010-2012	Departament de Governació i Administracions Públiques Secretaria d'Acció Ciutadana	30.000,00€	29.750,00€
TOTAL		1.427.624,10€	931.653,15€
PERCENTATGES		100%	65,26%

Per part de les administracions corresponents s'han valorat favorablement totes les subvencions sol·licitades i l'import concedit suposa el 65,26% del total sol·licitat, percentatge superior en gairebé 5 punts al del 2013.

05. Convenis i col·laboracions

- Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat (anteriorment Departament de Territori i paisatge i amb anterioritat Departament de Política Territorial i Obres Públiques) i l'Ajuntament de Palafrugell per al desenvolupament del projecte d'intervenció integral del barri La Sauleda – Carrer Ample 2008-2012. Data de signatura, 7 de febrer de 2009.
- Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat (anteriorment el conveni era amb el Departament de Medi ambient i Habitatge) de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Palafrugell, en relació a les actuacions de rehabilitació d'especial interès i amb caràcter excepcional. Data de signatura, 17 de juliol de 2009.
- Conveni entre l'Ajuntament de Palafrugell i el Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona per a la realització de gestions per al lliurament dels test d'edifici (TEDI). Data de signatura, 17 de juliol de 2009.
- Conveni entre el Departament de Benestar i Família (anteriorment Departament de Governació i Administracions Públiques) i l'Ajuntament de Palafrugell, per formalitzar l'atorgament d'una subvenció pluriennal per al programa de cooperació interadministrativa en matèria d'actuacions comunitàries per als anys 2010, 2011 i 2012. Data de signatura, 19 de juliol de 2010.
- Conveni marc de col·laboració entre l'Ajuntament de Palafrugell i la Universitat de Girona per a la realització de les pràctiques de l'alumnat de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresariales. Data de signatura, 7 d'abril de 2011.

06. Subvencions rebudes

Projecte	Import concedit	Administració
Pla de Barris 2008-2012	4.134.860€ (50% de la totalitat del projecte)	Departament de Territori i Paisatge
Treball als barris 2009	50.562,55€	SOC Àrea de Desenvolupament Local Generalitat de Catalunya
Treball als barris 2010	98.614,88€	SOC Àrea de Desenvolupament Local Generalitat de Catalunya
Treball als barris 2011	211.406,55€	SOC Àrea de Desenvolupament Local Generalitat de Catalunya
Treball als barris 2012	198.601,67€	SOC Àrea de Desenvolupament Local Generalitat de Catalunya
Treball als Barris 2013	161.816,69€	SOC Àrea de Desenvolupament Local Generalitat de Catalunya
Treball als Barris 2014	161.816,69€	SOC Àrea de Desenvolupament Local Generalitat de Catalunya
Procés participatiu de millora del barri 2009-2010	14.461,00€	Direcció General de Participació Generalitat de Catalunya
Procés participatiu de millora del barri 2010-2011	4.623,12€	Direcció General de Participació Generalitat de Catalunya
Programa de convivència al barri 2010-2012	29.750€	Departament de Benestar i Família

Web Pla de Barris

Visió general del web	Totals
Visites	553
Usuaris únics	474
Temps en el lloc (hh:mm:ss)	00:02:15

En general, els indicadors han disminuït respecte l'any anterior, aquesta tendència l'entendem com a normal donat que el projecte està encarant l'última fase d'execució i els projectes socials, que eren els que més activitat generaven, estan finalitzant.